

FOTO NOTIZIA**COMPLETATA LA POSA DEL SETTIMO CASSONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA
CONSORZIO PERGENOVA BREAKWATER AL LAVORO SU PIÙ FRONTI CON CIRCA 450 PERSONE**

Genova, 18 febbraio 2025 – Circa 450 persone, di cui 150 all’opera direttamente in mare aperto, sono al lavoro su più fronti per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, per cui è stata completata la posa del settimo cassone superando le complessità legate alle condizioni meteo. Il progetto, infrastruttura chiave per il futuro del porto della città ligure, è realizzato dal consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

In parallelo alla posa dei cassoni, proseguono le attività di consolidamento dei fondali con la realizzazione ad oggi di oltre 19.200 colonne di ghiaia sommerse, fondamentali per la stabilità della futura diga. Procedono le attività di versamento del pietrame che costituisce lo scanno di imbascamento e avanzano i dragaggi del fondale nell’area dell’avamposto che permetteranno di approfondire il canale di accesso al porto, consentendo a opera ultimata l’ingresso anche alle navi con maggiore pescaggio e di rendere disponibile, in un’ottica di economia circolare, il materiale inerte necessario al riempimento dei cassoni prefabbricati che stanno, man mano, componendo la nuova struttura. Procede anche il salpamento delle scogliere della diga esistente, che saranno progressivamente spostate a protezione della nuova struttura, via via che saranno posizionati i cassoni.